

PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA OFICINA MODULAR Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES CIRCUNDANTES EN LAS LOCALIDADES DE EZPELETA, QUILMES (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) y LINIERS (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)**CIRCULAR ACLARATORIA N° 1⁽¹⁾****1. Pregunta del Oferente:**

Nuestra empresa actualmente está realizando varias obras de construcción modular, pero las mismas están en curso ¿las podremos incluir en ese listado de experiencia general igualmente, por más que no estén finalizadas? (tenemos órdenes de compra y contratos que podemos adjuntar para comprobar estos trabajos actuales).

Respuesta

Las obras que están en ejecución NO pueden considerarse como experiencia, sólo las obras finalizadas

2. Se pide cotizar 190m2 por módulo de parquización (retiro de suelo arcilloso, aporte de suelo vegetal y césped Tifway), ¿cuántos módulos serían? Ya que de acuerdo a la planta serían aproximadamente 370m2B**Respuesta**

Cotizar Considerando 370m2

3. En los planos no figuran Tomas de Uso Especial para los Aires Acondicionado, ¿debemos sumar 9 TUE? ¿O reemplazar 9 de los TUG por TUE?**Respuesta**

Reemplazar Tug Por Tue.

4. En el plano de parquización IM-01 (A-15) se pueden ver 10 farolas de plaza, mientras que en el plano de inst. eléctrica exterior IE-01 (A-16) figuran solo 8, y en la ficha técnica de equipamiento urbano FT-01 (A-17) dicen que se colocarían 7 unidades, ¿cuántas farolas deben instalarse? ¿cada una iría con su puesta a tierra?**Respuesta**

Se instalaran 10 Farolas

5. Los 2 cestos de residuos que figuran en la planilla de eq. Urbano, ¿es correcta esta cantidad?**Respuesta**

Es Correcta Esa Cantidad.

⁽¹⁾ Por normativa las preguntas de los Oferentes se transcriben exactamente cómo se reciben, por lo que errores de sintaxis, técnicos, etc se mantienen como son enviados.